转轮动应力试验数据说明

该试验数据为田湾河梯级金窝水电站 150MW 级国产化水斗式水轮机转轮动应力试验数据。

测试工况：包含额定空转、30MW-140MW 负荷区间的升负荷数据。

水斗号：4#水斗。

采样频率：1000Hz。

测量方式：直角应变花，半桥。

主要参数：弹性模量：206GPa;泊松比：0.3

测点位置：水斗根部应力最大点（如图）。

